

**AERZEN**

Abnahmeprüfzeugnis 3.1

Inspection certificate 3.1

anlehnend an EN 10204, jedoch für Maschinen und Teile
as per EN 10204, but for machines and parts

Compressed air, gas
and vacuum solutions

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Reherweg 28
31855 Aerzen
Germany

Auftraggeber:
Committer: CPG Engineering & Commercial Servic

Bestellzeichen:
Order no: 2018PO0053

Auftragsnummer:
Our order no: 158540 / 000499

Lieferant und Hersteller:
Supplier and manufacturer: **Aerzener Maschinenfabrik GmbH**
Reherweg 28, D-31855 Aerzen

Fabriknr. / Serial Nr. Agg: 4067394
Serial no stage/Serial no unit:

Beschreibung der Ware: Gebläse / blower GQA22.23
Description of the goods:

Die montierten Gehäuseteile wurden einer Festigkeitsprüfung mit Öl / Wasser bei 5,000 bar Überdruck unterzogen. Der vorgegebene Prüfdruck wurde für die Dauer von 5 Minuten gehalten.



The mounted housing parts were subject to a pressure test with oil / water of 5,000 bar overpressure. The stipulated test pressure was maintained for 5 minutes.

Eine Dichtheitsprüfung mit 0,500 bar Überdruck wurde durchgeführt. Durchlässigkeiten wurden nicht festgestellt.

A leakage test with 0,500 bar overpressure has been effected. Permeabilities have not been discovered.

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
Qualitätswesen und Prüffeld

Datum: 19.03.2019
Date:



i.V. Tanner

i.A. Dreyer